

TIMBRE DA EMPRESA

PROPOSTA COMERCIAL
À AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 10/2026

OBJETO: Aquisição de uma arquitetura de UPS (Uninterruptible Power Supply), incluindo nobreaks e sistema de refrigeração para datacenter, como parte da infraestrutura predial da nova sede da AGSUS. O objetivo é assegurar a operação contínua e segura dos servidores e storages que serão instalados no local, garantindo a disponibilidade e a proteção dos sistemas críticos da instituição.

Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	
Dados Bancários:	
Nome do Representante Legal:	
E-mail do Representante Legal:	
Nome da testemunha da proponente:	
E-mail da testemunha:	
Data da proposta:	

A Empresa XXXXXXXXXX, com sede na cidade de XXXXXX, na (rua, avenida etc.) n.º XX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º XX, Conta Corrente: XXXXXXXXXXXXX, Ag.: XXXXXXXX ____, Banco: XX__, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXX, abaixo-assinado, interessada na prestação do objeto do presente ato, **PROPÕE** à AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS a prestação do objeto desta Cotação de preço, nas seguintes condições:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$
------	-----------	-------------------	-----	--------------------

1	Micro Data Center Gabinete para Datacenter - Tipo: Micro Data Center fechado. - Altura mínima: 1900 mm. - Largura mínima: 800 mm. - Profundidade mínima: 1100 mm. - Capacidade mínima: 43U em rack padrão. - Capacidade de carga: pelo menos 1200 kg estático. - Deve possuir montagem em bastidor e atender às normas internacionais de segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética (ex.: IEC 60950, EMC). Nobreak SRV Rack - Potência nominal mínima: 6 kVA / 6000 W. - Tensão de entrada: 230V - Tensão de saída: 220/240 V Solicitação de Compras 0112688 SEI AGSUS.006596/2025-18 / pg. 1 - Topologia: Dupla Conversão Online. - Forma de onda: Senoidal pura. - Fator de crista: mínimo 3:1. - Eficiência mínima: 94% em carga total. - Frequência: 40 a 70 Hz com detecção automática. - Conectividade: bornes trifilar (1F + N + T). - Possibilidade de expansão de autonomia por bancos de baterias externos. - Deve possuir bypass interno (automático e manual). - Montagem em rack, ocupando até 2U. - Kit trilho para rack. Bancos de Baterias Externos - Tensão nominal: 240 V. - 10KVA. - Tipo: Chumbo-ácido regulado por válvula (VRLA) ou equivalente. - Montagem em rack (até 3U por banco). - Expansíveis para aumentar a autonomia da UPS conforme necessidade. Placa de Gerenciamento de Rede para UPS - Interface de comunicação compatível com protocolos de rede: HTTP/HTTPS, SSH, FTP, SNMP, DHCP, TCP/IP. - Permitir monitoramento remoto e gerenciamento centralizado do UPS.	UNIDADE	1	2
---	--	---------	---	---

TIMBRE DA EMPRESA

	Unidade de Distribuição de Energia (PDU) - Instalação vertical (0U). - Corrente nominal: 32A. - Tensão nominal: 220/230 V. - Mínimo de 20 tomadas padrão C13 e 4 tomadas padrão C19. Sistema de Refrigeração para Datacenter - Unidade evaporadora interna com capacidade mínima de 3,5 kW. - Unidade condensadora externa compatível, mesma capacidade de 3,5 kW. - Fonte de alimentação: 200–240 V monofásico, 60 Hz. - Suporte a protocolo Modbus para integração com sistemas de gerenciamento. - Deve incluir kit de tubulação e bomba de condensado para drenagem. Interface Gráfica de Usuário - Painel gráfico para monitoramento local da solução integrada (energia e climatização). - Deve exibir informações em tempo real sobre status de operação, alarmes e medições.			
--	--	--	--	--

TIMBRE DA EMPRESA

2	Serviço de instalação O contratado deverá realizar a instalação completa da solução, abrangendo: - Montagem do gabinete de datacenter e de todos os equipamentos previstos (UPS, bancos de baterias, PDU, sistema de refrigeração, interfaces de monitoramento e demais acessórios); - Interligações elétricas, lógicas e de climatização, garantindo o perfeito funcionamento da solução como um todo; Metragens e Especificações Demandadas: Para fins de cotação de preços, as informações técnicas das instalações são: Rede Elétrica (QE à UPS) - Requisito II do SEI: Comprimento do Trajeto: 7,98 metros. Proteção no Quadro Elétrico (QE): Disjuntor 20A Curva C. Rede Frigorígena (Cobre) - Requisito III do SEI: Comprimento do Trajeto (Total): 19,40 metros. Bitolas: Linha de Líquido 1/4 e Linha de Gás (Sucção) 5/8. Linha de Drenagem (PVC) - Requisito III do SEI: Comprimento do Trajeto: 8,50 metros. Bitola e Instalação: Tubo de PVC de 3/4, instalado com declividade mínima de 1%. Rack UPS (Requisito IV do SEI): Dimensões Mínimas: Altura 1900 mm (42U), Largura 600 mm e Profundidade 1100 mm. - As paredes da sala segura são de Drywall Corta-Fogo, compostas por 4 camadas de chapas RF (Resistência ao Fogo). - Testes de funcionamento integrado da solução, incluindo simulação de falhas e verificação da autonomia do sistema; - Entrega de relatório técnico contendo as configurações realizadas, medições elétricas, parâmetros de climatização e registro fotográfico da instalação; - Treinamento básico da equipe técnica da AGSUS quanto à operação e procedimentos de segurança da solução instalada.	SERVIÇO	1	
VALOR TOTAL				R\$

TIMBRE DA EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

- a) **DECLARAMOS QUE:** A validade da proposta é de **60 (sessenta) dias** contados a partir da data da efetiva abertura das propostas.
- b) **DECLARAMOS QUE:** Nos valores constantes desta proposta estão compreendidos lucro, encargos sociais, taxas e seguros, fretes e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente, que direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma prevista no Edital e seus anexos., não cabendo a proponente qualquer reclamação posterior.
- c) **DECLARAMOS QUE:** Sob nenhuma hipótese serão feitas quaisquer cobranças adicionais ou sob quaisquer outras denominações.
- d) A **proposta comercial** deve ser apresentada com **identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal.**

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

Nome/Assinatura do Representante Legal da Empresa

Cargo/CPF